


Łabiszyn

17.05.2012



Dotyczy : kalkulacji cenowej pawilonu technologicznego i magazynu osadu

P.P.H.U. „EK-BUD” składa ofertę na wykonanie pawilonu technologicznego i magazynu osadu odwodnionego w/g otrzymanych rysunków.

Pawilon (wym. Zew. 5,6 x 6,00 x 3,425 m) wykonany zostanie w standardzie:

1. **Fundamenty, posadzki betonowe** - nie są objęte ofertą (uwaga: posadzka w pawilonie technologicznym powinna być ocieplona)
2. **Konstrukcja stalowa** wykonana z kształtowników zimnogiętych spawanych w sztywną ramę przestrzenną malowana farbami w kolorze RAL 9010
3. **Posadzka** wykonana z płytek gresowych
4. **Ściany zewnętrzne** wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym PW8/A-100($U=0.36 \text{ W/m}^2\text{K}$), kolorystyka - od strony zewnętrznej - RAL do uzgodnienia, od strony pomieszczenia – biały RAL9010
5. **Stropodach** ocieplony wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym PW8/A-150($U=0.27 \text{ W/m}^2\text{K}$), kolorystyka – RAL 9010 (uwaga: w opisie pawilonu jest - pokrycie dachu - blacha dachówkopodobna, natomiast z przekroju wynika, że pokrycie wykonane jest z płyty warstwowej)
6. **Attyka** - nie jest objęta ofertą
7. **Daszek** – nie jest objęty ofertą
8. **Stolarka**
 - drzwi zewnętrzne metalowe ocieplone
 - okna PCV (kolorystyka – biały) w/g rzutu przyziemia
9. **Rynny i rury spustowe** – zewnętrzne PCV w kolorze szarym (uwaga: w opisie pawilonu jest -dach pawilonu wyposażony w system odprowadzania wody deszczowej w postaci instalacji odpływowej zintegrowanej w ramie kontenera)
10. **Instalacja wentylacyjna**- zgodnie z dokumentacją
11. **Instalacja elektryczna** – zgodnie z dokumentacją, przewody rozprowadzone w listwach elektrycznych naściennych
12. **Instalacja grzewcza** – grzejniki elektryczne konwektorowe AEG zamontowany na ścianie
13. **Instalacja wod-kan**- zgodnie z dokumentacją
14. **Instalacje technologiczne** – nie są objęte ofertą
15. **Przyłącza** – nie są objęte ofertą
16. **Meble** – nie są objęte ofertą
17. **Transport i montaż** – Frączkowo, gm. Barciany

Magazyn osadu odwodnionego (wym. Zew. 7,40 x 6,00 x 3,425 m) wykonany zostanie w standardzie:

1. **Fundamenty, posadzki betonowe, instalacje technologiczne, przyłącza** - nie są objęte ofertą
2. **Konstrukcja stalowa** wykonana z kształtowników zimnogiętych spawanych w sztywną ramę przestrzenną malowana farbami w kolorze RAL 9010
3. **Ściany zewnętrzne** - siatka metalowa na całej wysokości
4. **Pokrycie dachu** - wykonane z przyciemnianego poliwęglanu komorowego (w opcjach proponuję wykonanie pokrycia z blachy trapezowej lub z płyty warstwowej)
5. **Stolarka** – wrota metalowe pełne lub wypełnione siatką
6. **Instalacja elektryczna oświetleniowa** – zgodnie z dokumentacją
7. **Transport i montaż** – Frączkowo, gm. Barciany

I. Ceny

PAWILON HANDLOWY

- pawilon (bez wyposażenia w instalacje) szt 1
- instalacja elektryczna kpl
- grzejniki elektryczne – szt. 4
- instalacja wod-kan
- wentylacja
- posadzki (płytki GRES)

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (CENA NETTO) _____

PODATEK WAT _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (CENA BRUTTO) _____

MAGAZYN OSADU – pokrycie dachu z płyt poliwęglanowych

- wiata (bez wyposażenia w instalacje) szt 1
- instalacja elektryczna kpl

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (CENA NETTO) _____

PODATEK WAT _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (CENA BRUTTO) _____

MAGAZYN OSADU – pokrycie dachu z blachy trapezowej

- wiata (bez wyposażenia w instalacje) szt 1
- instalacja elektryczna kpl

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (CENA NETTO) _____

PODATEK WAT _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (CENA BRUTTO) _____

MAGAZYN OSADU – pokrycie dachu z płyty warstwowej

- wiata (bez wyposażenia w instalacje) szt 1
- instalacja elektryczna kpl

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (CENA NETTO) _____

PODATEK WAT _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (CENA BRUTTO) _____